

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 23

Zápis č. **23/6/2026**

Zapsal: **Ing. Roman Klouček**

Datum: 23.6.2026

Přítomni: **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. **BOZP**: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, B, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-Š3E1, výtlač 1, výtlač 2, výtlač 3

Přípojky -64ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka

ČS1, výtlač 1, A úsek ČS1-Š5A, A1, A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2

Přípojky -9ks

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

19/4 ČOV od 13.4. se zahájí instalace technologie – **HOTOVO**

21/1 Zahájení stoky E1 úsek Š4E-5m směr Š2E1 – **HOTOVO**

22/1 Výstavba stoky E1 úsek Š2E1 – Š5E1 – **TRVÁ**

22/2 Terénní úpravy na ČOV – **TRVÁ**

Nové úkoly:

23/1 Výstavba stoky B úsek ČS2 – Š1B

23/2 Výstavba stoky B1 úsek Š1B – Š3B1

23/3 Dále bylo dohodnuto, že na výtlačku 1 z Hradištko mezi staničením v14- v15 v místě odkalovací soupravy bude skruž s označníkem nahrazena betonovou deskou 1x1x0,2m.

23/4 Stavba dodá harmonogram prací výstavby na ČOV – vod.přípojky, NN přípojky na které pak navazují hromosvody (revize)

23/5 ČOV – okapy, svody

POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – **TRVÁ.**

Obec informovala zhotovitele o přetrvávajících problémech s úbytkem podzemní vody v Loukonosech v lokalitě Čuraje. Je potřeba co nejrychleji zajistit hydrogeologický průzkum studní. – HOTOVO

Zhotovitel informoval, že stavba stoky B, B1 se nebudou do 13.7. realizovat v komunikaci III. a hotové budou do 1.9. (obnovení točny)

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **29.6. od 8:30 na OÚ.**