

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 27

Zápis č. 27/8/2026

Zapsal : Ing. Roman Klouček

Datum : 27.8.2026

Přítomni : OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.,
Ladislav Suchý ml.
suchymml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové

Přípojky -68ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka

ČS1, výtlač 1, A úsek ČS1-Š5A, A1, A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2, B úsek ČS2-Š4B, B1 úsek Š1B-Š1B1, B2

Přípojky -9ks

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

22/2 Terénní úpravy na ČOV – **HOTOVO**

23/2 Výstavba stoky B1 úsek Š1B – Š3B1, NN přípojky, výtlač v22- v25 – **TRVÁ**

23/3 Dále bylo dohodnuto, že na výtlaču 1 z Hradištko mezi staničením v14- v15 v místě odkalovací soupravy bude skruž s označníkem nahrazena betonovou deskou 1x1x0,2m. – **TRVÁ**

23/5 ČOV – okapy, svody – **TRVÁ**

25/1 Výstavba stoky B úsek Š1B – Š2B – **HOTOVO**

26/1 Výstavba stoky B úsek Š2B – Š4B – **HOTOVO**

26/2 Výstavba stoky B2 úsek Š4B – Š2B2 – **HOTOVO**

Nové úkoly:

POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – **TRVÁ**.

Stavba předala zhotoviteli dílčí hydrogeologický posudek měřených studní v úseku dle petice předané občany. Měření bude dále probíhat. Bylo dohodnuto že se do konce léta doměří i zbytek studní kde vbude probíhat výstavba. – TRVÁ

Stavba bude průběžně dosypávat rýhy po výkopu. – TRVÁ

Dnes proběhla schůzka na stavbě Hradištko II a bylo dohodnuto že se kolem ČS1 dodají označníky. Dále u čerpacích stanic se držáky na ježáb vytáhnou nad terén. Bude proveden dosyp výkopů (děr)

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **15.9. od 8:00 na OÚ**