

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 11

Zápis č. **11/10/2025**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 14.10.2025

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchymil@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: A1, ČS3, C úsek Š7C-Š8C, úsek Š3C-Š5C, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v113-v15, výtlač 3 úsek v31-v310

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, hladinové zkoušky

Plnění úkolů z min. KD:

8/2 Výstavba stoky Výtlač 1 úsek v12-v13 Hradištko – **TRVÁ**

8/5 Vytyčení trasy stoky A, A2 Loukonosy – **TRVÁ**

8/6 Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní – **TRVÁ**

10/1 Výstavba stoky C úsek Š3C- Š7C Hradištko – **TRVÁ**

10/2 Výstavba stoky C1 Hradištko – **TRVÁ**

Nové úkoly:

11/1 Zdění obvodového zdiva objektu ČOV

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **11.11. od 13:30 na OÚ**