

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 14

Zápis č. **14/12/2025**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 16.12.2025

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba  
tel.: 725 707 252  
[obec@zizelice.cz](mailto:obec@zizelice.cz)  
Starosta

**Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**,  
Ladislav Suchý ml.  
[suchyml@vpksuchy.cz](mailto:suchyml@vpksuchy.cz)  
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál  
[vokral@vpksuchy.cz](mailto:vokral@vpksuchy.cz)  
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.  
[houdek@vpksuchy.cz](mailto:houdek@vpksuchy.cz)  
tel.: 733 183 965

**Stavoka Kosice, a.s.**  
Ing. Jiří Nosek  
[stavoka.jiri.nosek@seznam.cz](mailto:stavoka.jiri.nosek@seznam.cz)  
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek  
[lukas.horalek@email.cz](mailto:lukas.horalek@email.cz)  
tel.: 737 269 519

**koo. BOZP :** Mgr. Petr Mrštík  
[petrmrstik@seznam.cz](mailto:petrmrstik@seznam.cz)  
tel.: 606 623 923

**TDS:** Ing. Roman Klouček  
[rkloucek@seznam.cz](mailto:rkloucek@seznam.cz)  
tel.: 608 813 996

### **Stav rozestavěnosti:**

Hradištko - hotová část stoky: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C úsek Š3C-Š8C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D -Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1 , výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3

Přípojky -20ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky  
ČS1, A úsek ČS1-Š2A, A1 úsek Š1A-Š1A1, ČS2

**Plnění úkolů z min. KD:**

**12/3** Výstavba ČS2 Loukonosy – **HOTOVO**

**12/5** Výstavba stoky ČS1-Š3A Loukonosy – **TRVÁ**

**13/1** Výstavba ČS2, ČS3 Hradištko – **HOTOVO**

**13/2** Výstavba střešní krytiny na ČOV – **TRVÁ**

**12/3** Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – **TRVÁ**

**13/4** Výstavba stoky Š1A-Š1A1 Loukonosy – **HOTOVO**

**Nové úkoly:**

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **6.1. od 13:30 na OÚ**