

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15

Zápis č. **15/1/2026**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 6.1.2026

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -40ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky ČS1, A úsek ČS1-Š3A, A1 úsek Š1A-Š1A1, ČS2

Plnění úkolů z min. KD:

12/5 Výstavba stoky ČS1-Š3A Loukonosy – **HOTOVO**

13/2 Výstavba střešní krytiny na ČOV – **TRVÁ**

12/3 Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – **TRVÁ**

Nové úkoly:

15/1 Výstavba stoky Š1A1-Š4A1 Loukonosy

15/2 Výstavba stoky Š1A1-Š4A1 Loukonosy

15/3 Výstavba stoky Š3A1-Š1A1-1 Loukonosy

15/4 Výstavba stoky Š3A-Š5A Loukonosy

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **10.2. od 13:30 na OÚ**