

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 16

Zápis č. **16/2/2026**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 10.2.2026

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -50ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, okna, dveře

ČS1, A úsek ČS1-Š3A, A1, A1-1, ČS2

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

13/2 Výstavba střešní krytiny na ČOV – **HOTOVO**

12/3 Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – **TRVÁ**

15/1 Výstavba stoky Š1A1-Š4A1 Loukonosy – **HOTOVO**

15/2 Výstavba stoky Š3A1-Š1A1-1 Loukonosy – **HOTOVO**

15/3 Výstavba stoky Š3A-Š5A Loukonosy – **TRVÁ**

Nové úkoly:

16/1 Stavba dodá harmonogram výstavby ČOV

16/2 Výstavba stoky A2 Š5A-Š1A2 Loukonosy

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **26.2. od 11:00 na OÚ**