

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7

Zápis č. 7/8/2025 Zapsal : Ing. Roman Klouček

Datum : 5.8.2025

Přítomni : OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: ČS3, D úsek ČS3-Š8D; D1, E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1
- ČOV – hotové dno a stěny monobloku

Plnění úkolů z min. KD:

4/3 Bednění a betonáž stěn monobloku ČOV – HOTOVO

5/1 Výstavba stoky E úsek ČS3-Š1E Hradištko – HOTOVO

6/1 Výstavba stoky D1 úsek Š5D-Š3D1 Hradištko – HOTOVO

Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

Nové úkoly:

- 7/1 Výstavba stoky D2 Hradištko
- 7/2 Výstavba stoky D3 Hradištko
- 7/3 Výstavba stoky D úsek Š10D-Š12D Hradištko
- 7/4 Výstavba stoky C úsek Š1C-Š3C Hradištko
- 7/5 Výstavba stropní desky ČOV

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 26.8. od 13:30 na OÚ