

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 8

Zápis č. 8/8/2025 Zapsal: Ing. Roman Klouček

Datum: 26.8.2025

Přítomni: OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D; D1, D2, D3 E, E1
úsek Š4E-5m směr Š1E1

- ČOV – hotové dno a stěny monobloku

Plnění úkolů z min. KD:

7/1 Výstavba stoky D2 Hradištko – HOTOVO

7/2 Výstavba stoky D3 Hradištko – HOTOVO

7/3 Výstavba stoky D úsek Š10D-Š12D Hradištko – HOTOVO

7/4 Výstavba stoky C úsek Š1C-Š3C Hradištko – TRVÁ

7/5 Výstavba stropní desky ČOV – TRVÁ

Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

Nové úkoly:

- 8/1** Výstavba stoky A1 úsek Š1A-Š3A1 Hradištko
- 8/2** Výstavba stoky Výtlak 1 úsek v12-v13 Hradištko
- 8/3** Příprava staveniště pro stavu Loukonosy
- 8/4** Vytyčení sítí Loukonosy
- 8/5** Vytyčení trasy stoky A, A2 Loukonosy
- 8/6** Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 10.9. od 13:30 na OÚ