

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 9

Zápis č. 9/9/2025 Zapsal: Ing. Roman Klouček

Datum: 10.9.2025

Přítomni: OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: A1, ČS3, C úsek Š7C-Š9C, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D;
D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1
- ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop

Plnění úkolů z min. KD:

- 7/4 Výstavba stoky C úsek Š1C-Š3C Hradištko – TRVÁ
- 7/5 Výstavba stropní desky ČOV – HOTOVO
- 8/1 Výstavba stoky A1 úsek Š1A-Š3A1 Hradištko – HOTOVO
- 8/2 Výstavba stoky Výtlak 1 úsek v12-v13 Hradištko – TRVÁ
- 8/3 Příprava staveniště pro stavu Loukonosy – HOTOVO
- 8/4 Vytyčení sítí Loukonosy – HOTOVO

Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

8/5 Vytyčení trasy stoky A, A2 Loukonosy – TRVÁ

8/6 Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní – TRVÁ

Nové úkoly:

9/1 Výstavba stoky A úsek Š1A-ČS1 cca 7m Hradištko

9/2 Odpojení a rozebrání lampy VO u Š1A

9/3 ČOV hladinové zkoušky

9/4 Odpojení a rozebrání lampy VO u Š1A

9/5 Návoz čerpaček ČS1, ČS2 Hradištko

9/6 Návoz šachet a trubního materiálu

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 23.9. od 13:30 na OÚ