

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10

Zápis č. 10/9/2025 Zapsal : Ing. Roman Klouček

Datum : 23.9.2025

Přítomni : OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba  
tel.: 725 707 252  
[obec@zizelice.cz](mailto:obec@zizelice.cz)  
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,  
Ladislav Suchý ml.  
[suchyml@vpksuchy.cz](mailto:suchyml@vpksuchy.cz)  
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál  
[vokral@vpksuchy.cz](mailto:vokral@vpksuchy.cz)  
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.  
[houdek@vpksuchy.cz](mailto:houdek@vpksuchy.cz)  
tel.: 733 183 965

**Stavoka Kosice, a.s.**  
Ing. Jiří Nosek  
[stavoka.jiri.nosek@seznam.cz](mailto:stavoka.jiri.nosek@seznam.cz)  
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek  
[lukas.horalek@email.cz](mailto:lukas.horalek@email.cz)  
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík  
[petrmrstik@seznam.cz](mailto:petrmrstik@seznam.cz)  
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček  
[rkloucek@seznam.cz](mailto:rkloucek@seznam.cz)  
tel.: 608 813 996

### Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: A1, ČS3, C úsek Š7C-Š8C, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D;  
D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1  
- ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop

### Plnění úkolů z min. KD:

- 7/4 Výstavba stoky C úsek Š1C-Š3C Hradištko – HOTOVO
- 8/2 Výstavba stoky Výtlač 1 úsek v12-v13 Hradištko – TRVÁ
- 8/5 Vytyčení trasy stoky A, A2 Loukonosy – TRVÁ
- 8/6 Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní – TRVÁ
- 9/1 Výstavba stoky A úsek Š1A-ČS1 cca 7m Hradištko – HOTOVO
- 9/2 Odpojení a rozebrání lampy VO u Š1A – HOTOVO

## Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

- 9/3** ČOV hladinové zkoušky – HOTOVO
- 9/4** Návoz čerpaček ČS1, ČS2 Hradištko – HOTOVO
- 9/5** Návoz šachet a trubního materiálu – HOTOVO

### **Nové úkoly:**

- 10/1** Výstavba stoky C úsek Š3C- Š7C Hradištko
- 10/2** Výstavba stoky C1 Hradištko

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 14.10. od 13:30 na OÚ