

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12

Zápis č. **12/11/2025**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 12.11.2025

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: A úsek Š1A-Š2A, A1, ČS3, C úsek Š3C-Š8C, C1, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1 , výtlač 1 úsek v12-v13 a v113-v15, výtlač 3 úsek v31-v310, v311-Š7C

Přípojky -8ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky

Navezen – trubní materiál, šachty

Plnění úkolů z min. KD:

8/2 Výstavba stoky Výtlak 1 úsek v12-v13 Hradištko – **HOTOVO**

8/5 Vytyčení trasy stoky A, A1, A1-1, A2 Loukonosy – **HOTOVO**

8/6 Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní – **TRVÁ**

10/1 Výstavba stoky C úsek Š3C- Š8C Hradištko – **HOTOVO**

10/2 Výstavba stoky C1 Hradištko – **HOTOVO**

11/1 Zdění obvodového zdiva objektu ČOV – **HOTOVO**

Nové úkoly:

12/1 Výstavba stoky A Š2A-Š6A Hradištko

12/2 Výstavba krovu na ČOV

12/3 Výstavba ČS2 Loukonosy

12/4 Výstavba ČS1 Loukonosy

12/5 Výstavba stoky ČS1-Š3A Loukonosy

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **25.11. od 13:30 na OÚ**