

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 13

Zápis č. **13/11/2025**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 25.11.2025

Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: A úsek Š1A-Š6A, A1, ČS3, C úsek Š3C-Š8C, C1, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -20ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky

Navezen – trubní materiál, šachty

Plnění úkolů z min. KD:

8/6 Pro výstavbu kanalizace v Loukonosech bude proveden průzkum studní – **HOTOVO**

12/1 Výstavba stoky A Š2A-Š6A Hradištko – **HOTOVO**

12/2 Výstavba krovu na ČOV – **HOTOVO**

12/3 Výstavba ČS2 Loukonosy – **TRVÁ**

12/4 Výstavba ČS1 Loukonosy – **HOTOVO**

12/5 Výstavba stoky ČS1-Š3A Loukonosy – **TRVÁ**

Nové úkoly:

13/1 Výstavba stoky ČS2, ČS3 Hradištko

13/2 Výstavba střešní krytiny na ČOV

12/3 Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV

13/4 Výstavba stoky Š1A-Š1A1 Loukonosy

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **16.12. od 13:30 na OÚ**