

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 18

Zápis č. **18/3/2026**

Zapsal: **Ing. Roman Klouček**

Datum: 17.3.2026

Přítomni: **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**
Ladislav Suchý ml.
suchymil@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. **BOZP**: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -64ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, ČS1, A úsek ČS1-Š5A, A1, A1-1, A2 úsek Š1A2-Š2A2, ČS2

Přípojky -9ks

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

12/3 Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – **TRVÁ**

6/2 Výstavba stoky A2 Š5A-Š1A2 Loukonosy – **HOTOVO**

17/1 Výstava el. přípojky k ČS1 Hradištko – **HOTOVO**

17/2 Výstavba stoky A2 Š1A2-Š2A2 Loukonosy – **TRVÁ**

Nové úkoly:

18/1 ČOV budou se provádět omítky, štuk,

18/2 Výstavba stoky A2 Š2A2-Š3A2 Loukonosy

POZNÁMKA:

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **31.3. od 13:30 na OÚ**