

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19

Zápis č. **19/3/2026**

Zapsal: **Ing. Roman Klouček**

Datum: 31.3.2026

Přítomni: **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchymil@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. **BOZP**: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -64ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, ČS1, A úsek ČS1-Š5A, A1, A1-1, A2 úsek Š1A2-Š4A2, ČS2

Přípojky -9ks

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

- 12/3** Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – TRVÁ
- 17/2** Výstavba stoky A2 Š1A2-Š2A2 Loukonosy – HOTOVO
- 18/1** ČOV budou se provádět omítky, štuk, – HOTOVO
- 18/2** Výstavba stoky A2 Š2A2-Š4A2 Loukonosy – HOTOVO

Nové úkoly:

- 19/1** Stavba prověří stavební připravenost k česlím pro budoucí instalaci
- 19/2** Výstavba stoky A2 Š4A2-Š6A2 Loukonosy
- 19/3** ČOV bude provedena dlažba (Taurus šedý odstín) i okolo umyvadla
- 19/4** ČOV od 13.4. se zahájí instalace technologie

POZNÁMKA: Stavba byla informovaná o investorem na stížnost ohledně úbytku vody ve studni před č.p. 18. V těchto místech byl proveden výkop kanalizační stoky C do hloubky 2,11m. Majitel si stěžuje, že mu stále studna nenastoupala do původní úrovně a je zde pouze cca 30cm. Stavba bude trvat ještě cca 20měs. Jestli se voda nevrátí, bude se toto řešit se zhotovitel v příštím roce. Pouze za předpokladu doložení ověřeného pasportu studně od vodoprávního úřadu že je majetkem vlastníka nemovitosti č.p.18 a zároveň doložením původní hladiny vody ve studni akreditovanou osobou. Dále pro informaci objekt má vlastní vodovodní přípojku, ze které bere vodu cca kolem 20m³/rok dle provozovatel.



Příští kontrolní den se uskuteční dne: **21.4. od 13:30 na OÚ**

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19

Zápis č. **19/3/2026**

Zapsal : **Ing. Roman Klouček**

Datum : 31.3.2026

Přítomni : OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchymil@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D-Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1, výtlač 1 úsek v12-v113, výtlač 3 Přípojky -64ks

Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, ČS1, A úsek ČS1-Š5A, A1, A1-1, A2 úsek Š1A2-Š4A2, ČS2

Přípojky -9ks

Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

- 12/3** Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV – TRVÁ
- 17/2** Výstavba stoky A2 Š1A2-Š2A2 Loukonosy – HOTOVO
- 18/1** ČOV budou se provádět omítky, štuk, – HOTOVO
- 18/2** Výstavba stoky A2 Š2A2-Š4A2 Loukonosy – HOTOVO

Nové úkoly:

- 19/1** Stavba prověří stavební připravenost k česlím pro budoucí instalaci
- 19/2** Výstavba stoky A2 Š4A2-Š6A2 Loukonosy
- 19/3** ČOV bude provedena dlažba (Taurus šedý odstín) i okolo umyvadla
- 19/4** ČOV od 13.4. se zahájí instalace technologie

POZNÁMKA: Stavba byla informovaná o investorem na stížnost ohledně úbytku vody ve studni před č.p. 18. V těchto místech byl proveden výkop kanalizační stoky C do hloubky 2,11m. Majitel si stěžuje, že mu stále studna nenastoupala do původní úrovně a je zde pouze cca 30cm. Stavba bude trvat ještě cca 20měs. Jestli se voda nevrátí, bude se toto řešit se zhotovitel v příštím roce. Pouze za předpokladu doložení ověřeného pasportu studně od vodoprávního úřadu že je majetkem vlastníka nemovitosti č.p.18 a zároveň doložením původní hladiny vody ve studni akreditovanou osobou. Dále pro informaci objekt má vlastní vodovodní přípojku, ze které bere vodu cca kolem 20m³/rok dle provozovatel.



Příští kontrolní den se uskuteční dne: **21.4. od 13:30 na OÚ**