

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4

Zápis č. 4/6/2025 Zapsal: Ing. Roman Klouček

Datum: 10.6.2025

Přítomni: OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: D úsek Š1DE-Š3D; E úsek Š2E-Š9E, E úsek Š4E-5m směr Š1E1

Plnění úkolů z min. KD:

- 1/5 Armování dna monobloku ČOV – HOTOVO
- 2/1 Armování stěn monobloku ČOV – HOTOVO
- 2/3 Výstavba stoky E1 úsek Š4E-Š1E1 Hradištko 5m mimo vozovku – HOTOVO
- 3/1 Výstavba stoky E úsek Š1E-Š2E Hradištko – TRVÁ
- 3/2 Výstavba stoky E úsek Š7E-Š9E Hradištko – HOTOVO
- 3/3 Výstavba stoky D úsek Š1D-Š3D Hradištko – HOTOVO
- 3/4 Výtlač 3 úsek V32-V34 – HOTOVO

Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

Nové úkoly:

4/1 Výstavba stoky D úsek Š3D-Š7D Hradištko

4/2 Výtlač 3 úsek V34-V36

4/3 Bednění a betonáž stěn monobloku ČOV

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 1.7. od 13:30 na OÚ