

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 5

Zápis č. 5/7/2025 Zapsal: Ing. Roman Klouček

Datum: 1.7.2025

Přítomni: OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP: Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: ČS3, D úsek ČS3-Š5D; E úsek Š1E-Š9E, E úsek Š4E-5m směr Š1E1

Plnění úkolů z min. KD:

- 3/1 Výstavba stoky E úsek Š1E-Š2E Hradištko – HOTOVO
- 4/1 Výstavba stoky D úsek Š3D-Š7D Hradištko – TRVÁ
- 4/2 Výtlač 3 úsek V34-V36 – HOTOVO
- 4/3 Bednění a betonáž stěn monobloku ČOV – TRVÁ

Kanalizace Loukonosy a ČOV, Kanalizace Hradištko

Nové úkoly:

5/1 Výstavba stoky E úsek ČS3-Š1E Hradištko

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 22.7. od 10:30 na OÚ