

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 6

Zápis č. 6/7/2025 Zapsal: Ing. Roman Klouček

Datum: 22.7.2025

Přítomni: OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba  
tel.: 725 707 252  
[obec@zizelice.cz](mailto:obec@zizelice.cz)  
Starosta

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**,  
Ladislav Suchý ml.  
[suchyml@vpksuchy.cz](mailto:suchyml@vpksuchy.cz)  
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál  
[vokral@vpksuchy.cz](mailto:vokral@vpksuchy.cz)  
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.  
[houdek@vpksuchy.cz](mailto:houdek@vpksuchy.cz)  
tel.: 733 183 965

**Stavoka Kosice, a.s.**  
Ing. Jiří Nosek  
[stavoka.jiri.nosek@seznam.cz](mailto:stavoka.jiri.nosek@seznam.cz)  
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek  
[lukas.horalek@email.cz](mailto:lukas.horalek@email.cz)  
tel.: 737 269 519

koo. BOZP: Mgr. Petr Mrštík  
[petrmrstik@seznam.cz](mailto:petrmrstik@seznam.cz)  
tel.: 606 623 923

TDS: Ing. Roman Klouček  
[rkloucek@seznam.cz](mailto:rkloucek@seznam.cz)  
tel.: 608 813 996

### Stav rozestavěnosti:

Hradištko - hotová část stoky: ČS3, D úsek ČS3-Š8D; D1 úsek Š5D-Š1D1, E (-10m), E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1

### Plnění úkolů z min. KD:

4/1 Výstavba stoky D úsek Š3D-Š8D Hradištko – HOTOVO

4/3 Bednění a betonáž stěn monobloku ČOV – TRVÁ

5/1 Výstavba stoky E úsek ČS3-Š1E Hradištko – TRVÁ

### Nové úkoly:

6/1 Výstavba stoky D1 úsek Š5D-Š3D1 Hradištko

Příští kontrolní den se uskuteční dne: 5.8. od 10:30 na OÚ