ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 20

Zápis č. **20/4/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
Datum : **21.4.2026**
Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E-5m směr Š1E1 , výtlak 1 úsek v12-v113, výtlak 3
Přípojky -64ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka
ČS1, A úsek ČS1-Š5A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2
Přípojky -9ks
Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

12/3 Výstavba vnitřních rozvodů na ČOV **– HOTOVO**

19/1 Stavba prověří stavební připravenost k českým pro budoucí instalaci **– HOTOVO**

19/2 Výstavba stoky A2 Š4A2-Š6A2 Loukonosy **– HOTOVO**

19/3 ČOV bude provedena dlažba (Taurus šedý odstín) i okolo umyvadla **– HOTOVO**

19/4 ČOV od 13.4. se zahájí instalace technologie **– TRVÁ**

Nové úkoly:

20/1 Zhotovitel doloží pasportizaci stávajících studní v Loukonosech

POZNÁMKA: Zhotovitel bude informovat, v kterém období bude realizovat terénní úpravy kolem ČOV. Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2)

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **5.5. od 13:30 na ČOV**