# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 22

**Zápis č.** **22/6/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
**Datum :** **2.6.2026**
**Přítomni :** **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

**Zhotovitel**: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

***Stavoka Kosice, a.s.***
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

**koo. BOZP :** Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

**TDS:** Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

## Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, B, ČS2, C, C1, ČS3, D úsek ČS3-Š8D a úsek Š10D –Š12D; D1, D2, D3 E, E1 úsek Š4E- Š1E1 , výtlak 1, výtlak 2, výtlak 3
Přípojky -64ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka
ČS1, výtlak 1, A úsek ČS1-Š5A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2
Přípojky -9ks
***Termín dokončení 14.12.2027***

## Plnění úkolů z min. KD:

**19/4** ČOV od 13.4. se zahájí instalace technologie **– TRVÁ**

**21/1** Zahájení stoky E1 úsek Š4E-5m směr Š2E1 **– TRVÁ**

## Nové úkoly:

**22/1** Výsatavba stoky E1 úsek Š2E1 – Š5E1

**22/2** Terénní úpravy na ČOV

**POZNÁMKA: Zhotovitel bude informovat, v kterém období bude realizovat terénní úpravy kolem ČOV – HOTOVO. Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – TRVÁ**.

**Obec informovala zhotovitele o přetrvávajících problémech s úbytkem podzemní vody v Loukonosech v lokalitě Čuraje. Je potřeba co nejrychleji zajistit hydrogeologický průzkum studní.**

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **23.6. od 13:30 na OÚ.**