ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 25

Zápis č. **25/7/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
Datum : **20.7.2026**
Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové části stok: ČS1, A úsek ČS1-Š8A, A1, B, ČS2, C, C1, ČS3, D, D1, D2, D3 E, E1, výtlak 1, výtlak 2, výtlak 3
Přípojky -68ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka
ČS1, výtlak 1, A úsek ČS1-Š5A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2, B úsek ČS2-Š1B
Přípojky -9ks
Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

22/1 Výstavba stoky E1 úsek Š2E1 – Š5E1 **– HOTOVO**

22/2 Terénní úpravy na ČOV **– TRVÁ**

23/1 Výstavba stoky B úsek ČS2 – Š1B, NN přípojky, výtlak v21- v22 **– HOTOVO**

23/2 Výstavba stoky B1 úsek Š1B – Š3B1, NN přípojky, výtlak v22- v25 **– TRVÁ**

23/3 Dále bylo dohodnuto, že na výtlaku 1 z Hradišťka mezi staničením v14- v15 v místě odkalovací soupravy bude skruž s označníkem nahrazena betonovou deskou 1x1x0,2m. **– TRVÁ**

23/5 ČOV – okapy, svody **– TRVÁ**

24/1 Výstavba stoky D Hradišťko II úsek Š8D – Š10D **– HOTOVO**

24/2 Zhotovitel předjednal částečnou kolaudaci ČOV a kan. Hradišťka II na MÚ Kolín. Zahájení příprav pro dílčí kolaudaci **– HOTOVO**

Nové úkoly:

25/1 Výstavba stoky B úsek Š1B – Š2B

POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – TRVÁ.
Obec informovala zhotovitele o přetrvávajících problémech s úbytkem podzemní vody v Loukonosech v lokalitě Čuraje. Je potřeba co nejrychleji zajistit hydrogeologický průzkum studní. – HOTOVO
Zhotovitel informoval, že stavba stoky B, B1 se nebudou do 13.7. realizovat v komunikaci III. a hotové budou do 1.9. (obnovení točny). **– HOTOVO**

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **4.8. od 10:00 na OÚ.**