# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 28

**Zápis č.** **27/9/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
**Datum :** **15.9.2026**
**Přítomni :** **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

**Zhotovitel**: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

***Stavoka Kosice, a.s.***
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

**koo. BOZP :** Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

**TDS:** Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

## Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové
Přípojky -68ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka
ČS1, výtlak 1, A úsek ČS1-Š5A a úsek Š16A-Š17A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2, B úsek ČS2-Š4B, B1, B2, výtlak 2 úsek ČS-v25
Přípojky -9ks
***Termín dokončení 14.12.2027***

## Plnění úkolů z min. KD:

**23/2** Výstavba stoky B1 úsek Š1B – Š3B1, NN přípojky, výtlak v22- v25 **– HOTOVO**

**23/3** Dále bylo dohodnuto, že na výtlaku 1 z Hradišťka mezi staničením v14- v15 v místě odkalovací soupravy bude skruž s označníkem nahrazena betonovou deskou 1x1x0,2m. **– HOTOVO**

**23/5** ČOV – okapy, svody **– HOTOVO**

## Nové úkoly:

**27/1** Frézování úseku Š6A-Š17A

**27/2** Vytyčení stávajících sítí v úseku Š6A-Š17A

**27/3** Vytyčení trasy v úseku Š6A-Š17A

**27/4** Výstavba stoky A úsek Š17A – Š15A

**27/5** Provedení kamerové zkoušky na stávající dešťové kanalizaci úseku Š6A-Š17A

**27/6** Provedení přípravných prací na stávající dešťové kanalizaci (výkopy, šachty)

**27/7** Zahájení opravy asfaltu Hradišťko 29.9.

**POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – TRVÁ**.
**Stavba předala zhotoviteli dílčí hydrogeologický posudek měřených studní v úseku dle petice předané občany. Měření bude dále probíhat. Bylo dohodnuto že se do konce léta doměří i zbytek studní kde vbude probíhat výstavba. – TRVÁ**
**Stavba bude průběžně dosypávat rýhy po výkopu. – TRVÁ**

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **29.9. od 8:15 na OÚ**