ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 29

Zápis č. **29/9/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
Datum : **29.9.2026**

Přítomni : OÚ Žiželice: Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové
Přípojky -68ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka
ČS1, výtlak 1, A úsek ČS1-Š5A a úsek Š16A-Š17A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2, B úsek ČS2-Š4B, B1, B2, výtlak 2 úsek ČS-v25
Přípojky -9ks
Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

23/5 ČOV – okapy, svody **– HOTOVO**

27/1 Frézování úseku Š6A-Š17A **– HOTOVO**

27/2 Vytyčení stávajících sítí v úseku Š6A-Š17A **– HOTOVO**

27/3 Vytyčení trasy v úseku Š6A-Š17A **– HOTOVO**

27/4 Výstavba stoky A úsek Š17A – Š15A **– TRVÁ**

27/5 Provedení kamerové zkoušky na stávající dešťové kanalizaci úseku Š6A-Š17A **– HOTOVO**

27/6 Provedení přípravných prací na stávající dešťové kanalizaci (výkopy, šachty) **– HOTOVO**

27/7 Zahájení opravy asfaltu Hradišťko 29.9. **– HOTOVO**

Nové úkoly:

29/1 Výstavba stoky A úsek Š15A – Š13A

29/2 Výstavba přípojek stoka A2

29/3 ČOV obruby

29/4 Oprava komunikací Hradišťko

POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – TRVÁ.
Stavba předala zhotoviteli dílčí hydrogeologický posudek měřených studní v úseku dle petice předané občany. Měření bude dále probíhat. Bylo dohodnuto že se do konce léta doměří i zbytek studní kde vbude probíhat výstavba. – TRVÁ
Stavba bude průběžně dosypávat rýhy po výkopu. – TRVÁ

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **13.10. od 8:30 na OÚ**