ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 31

Zápis č. **31/11/2026** **Zapsal :** **Ing. Roman Klouček**
Datum : **3.11.2026**
Přítomni : **OÚ Žiželice:** Miroslav Štěrba
tel.: 725 707 252
obec@zizelice.cz
Starosta

Zhotovitel: ***VPK Suchý s.r.o,***
Ladislav Suchý ml.
suchyml@vpksuchy.cz
tel.: 603 177 855

Lukáš Vokřál
vokral@vpksuchy.cz
tel.: 605 269 606

Michal Houdek, DiS.
houdek@vpksuchy.cz
tel.: 733 183 965

Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Jiří Nosek
stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
tel.: 737 269 519

Ing. Lukáš Horálek
lukas.horalek@email.cz
tel.: 737 269 519

koo. BOZP : Mgr. Petr Mrštík
petrmrstik@seznam.cz
tel.: 606 623 923

TDS: Ing.Roman Klouček
rkloucek@seznam.cz
tel.: 608 813 996

Stav rozestavěnosti:

Hradišťko - hotové
Přípojky -68ks
Loukonosy - ČOV – hotové dno, stěny monobloku a strop, věnec, hladinové zkoušky, střecha, dlažba, vnitřní rozvody, vnitřní a venkovní omítka, odtok z ČOV, vod. přípojka
ČS1, výtlak 1, A úsek ČS1-Š8A a úsek Š14A-Š17A, A1 , A1-1, A2 úsek Š1A2-Š6A2, ČS2, B úsek ČS2-Š4B, B1, B2, výtlak 2,
Přípojky -21ks
Termín dokončení 14.12.2027

Plnění úkolů z min. KD:

29/1 Výstavba stoky A úsek Š14A – Š13A **– TRVÁ**
29/2 Výstavba přípojek stoka A2 (4ks) **– HOTOVO**
29/3 ČOV obruby **– HOTOVO**
30/1 Výstavba stoky A úsek Š5A – Š8A **– HOTOVO**

Nové úkoly:

31/1 Výstavba stoky A úsek Š8A – Š12A
31/2 ČOV – fasáda, okapy, hromosvod, schody

POZNÁMKA: Zhotovitel zastaví práce na posledním úseku stoky A2 (Š6A2-Š7A2) – TRVÁ.
Stavba bude průběžně dosypávat rýhy po výkopu. – TRVÁ

Příští kontrolní den se uskuteční dne: **24.11. od 8:30 na OÚ**